

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, N° 85 VALE DOS CRISTAIS

MEDIÇÕES DA QUINZENA - Data: 20/02/2026

Contrato #2 - ALFATEC INSTALACOES

Descrição:	INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONFORME CONTRATO		
Valor Global:	R\$ 50.000,00	Executado Total:	R\$ 41.900,00
Status:	ATIVO	Saldo:	R\$ 8.100,00
Período:	01/04/2025 a 31/12/2025	% Executado:	83.8%

ID	Data Medição	Dt. Pagto	Referência	Valor
1	05/04/2025	05/04/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDE E TETO	R\$ 2.000,00
2	20/04/2025	20/04/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 2.000,00
3	05/05/2025	05/05/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 4.000,00
4	20/05/2025	20/05/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 5.000,00
5	05/06/2025	29/12/2025	INFRASTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 5.000,00
6	20/06/2025	20/06/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 5.000,00
7	05/08/2025	05/08/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 5.000,00
8	20/08/2025	20/08/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 5.000,00
9	05/09/2025	05/09/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO SUBSOLO	R\$ 2.000,00
10	20/11/2025	20/11/2025	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 900,00
11	05/12/2025	05/12/2025	LIGAÇÃO DEFINITIVA	R\$ 1.500,00
12	20/12/2025	20/12/2025	LIGAÇÃO DEFINITIVA	R\$ 1.500,00
13	20/02/2026	20/02/2026	INFRAESTRUTURA DE PAREDES E TETO	R\$ 3.000,00

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, N° 85 VALE DOS CRISTAIS

Contrato #7 - HENRIQUE FARIAS COELHO

Descrição:	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO DA OBRA, CONFORME ORÇAMENTO ENCIADO		
Valor Global:	R\$ 157.000,00	Executado Total:	R\$ 116.316,96
Status:	ATIVO	Saldo:	R\$ 40.683,04
Período:	01/09/2025 a 31/12/2025	% Executado:	74.1%

ID	Data Medição	Dt. Pagto	Referência	Valor
1	20/09/2025	20/09/2025	EXECUÇÃO DE REBOCO EXTERNO - FACHADA (104,52M2)	R\$ 23.316,96
2	05/10/2025	05/10/2025	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO	R\$ 15.000,00
3	20/10/2025	20/10/2025	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO	R\$ 20.000,00
4	05/11/2025	05/11/2025	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO	R\$ 20.000,00
5	20/11/2025	20/11/2025	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO	R\$ 8.000,00
6	05/12/2025	05/12/2025	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO	R\$ 10.000,00
7	20/12/2025	20/12/2025	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO	R\$ 10.000,00
8	20/02/2026	20/02/2026	INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO EM PEDRAS E PORCELANATO	R\$ 10.000,00

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, N° 85 VALE DOS CRISTAIS

Contrato #16 - EDSON ANDRÉ DA SILVA

Descrição:	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE, ESGOTO, PLUVIAL E SPA		
Valor Global:	R\$ 73.000,00	Executado Total:	R\$ 73.000,00
Status:	CONCLUÍDO	Saldo:	R\$ 0,00
Período:	01/05/2025 a 31/12/2025	% Executado:	100.0%

ID	Data Medição	Dt. Pagto	Referência	Valor
1	05/05/2025	05/05/2025	INSTALAÇÃO DE ÁGUA - SPA	R\$ 3.000,00
2	20/05/2025	20/05/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 5.000,00
3	05/06/2025	05/06/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 5.000,00
4	20/06/2025	20/06/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 10.000,00
5	05/07/2025	05/07/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 10.000,00
6	20/07/2025	18/07/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 10.000,00
7	05/08/2025	05/08/2025	EXECUÇÃO INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 5.000,00
8	20/08/2025	20/08/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 10.000,00
9	20/10/2025	20/10/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 5.000,00
10	05/11/2025	05/11/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 3.000,00
11	20/11/2025	20/11/2025	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 1.500,00
12	20/02/2026	20/02/2026	EXECUÇÃO DE INFRA DE ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 5.500,00

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, N° 85 VALE DOS CRISTAIS

Contrato #20 - GUILHERME DAMASCENO GOMES

Descrição:	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO CONFORME ORÇAMENTO APROVADO		
Valor Global:	R\$ 53.748,00	Executado Total:	R\$ 48.748,00
Status:	ATIVO	Saldo:	R\$ 5.000,00
Período:	25/06/2025 a 31/12/2025	% Executado:	90.7%

ID	Data Medição	Dt. Pagto	Referência	Valor
1	25/06/2025	05/07/2025	ENTRADA COMPRA DE MATERIAIS GESSO	R\$ 16.000,00
2	20/07/2025	18/07/2025	MEDIÇÃO 2º PAVIMENTO E ADITIVO COMPRA DO ISOLANTE ACUSTICO	R\$ 3.672,00
3	05/08/2025	06/08/2025	MEDIÇÃO 2º PAVIMENTO	R\$ 14.000,00
4	05/10/2025	25/09/2025	EXECUÇÃO LAREIRA E ORATÓRIO	R\$ 2.800,00
5	05/11/2025	06/11/2025	FORRO DA CRISTALEIRA E ADEGA E DESPESA	R\$ 3.000,00
6	20/11/2025	20/11/2025	ADITIVO PISO ADEGA E PLACA CIMENTICIA	R\$ 2.276,00
7	05/12/2025	05/12/2025	FORRO BANHEIROS	R\$ 2.000,00
8	20/12/2025	19/12/2025	FORRO BANHEIROS	R\$ 3.000,00
9	20/02/2026	20/02/2026	FORRO BANHEIROS	R\$ 2.000,00

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, LOTE 2 Q 23, Nº 85 VALE DOS CRISTAIS

Contrato #21 - CONECTA AR CONDICIONADO

Descrição:	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 7 UNIDADES		
Valor Global:	R\$ 19.500,00	Executado Total:	R\$ 19.500,00
Status:	CONCLUÍDO	Saldo:	R\$ 0,00
Período:	01/07/2025 a 31/12/2025	% Executado:	100.0%

ID	Data Medição	Dt. Pagto	Referência	Valor
1	05/08/2025	05/08/2025	INFRAESTRUTURA DE 7 UNIDADES DE AR CONDICIONADO	R\$ 9.500,00
2	20/02/2026	20/02/2026	INFRAESTRUTURA DE 7 UNIDADES DE AR CONDICIONADO	R\$ 10.000,00

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, N° 85 VALE DOS CRISTAIS

Contrato #22 - ERITON NEVES RODRIGUES

Descrição:	PINTURA INTERNA		
Valor Global:	R\$ 55.000,00	Executado Total:	R\$ 40.000,00
Status:	ATIVO	Saldo:	R\$ 15.000,00
Período:	01/07/2025 a 31/12/2025	% Executado:	72.7%

ID	Data Medição	Dt. Pagto	Referência	Valor
1	05/08/2025	05/08/2025	PINTURA INTERNA	R\$ 5.000,00
2	20/08/2025	20/08/2025	PINTURA INTERNA	R\$ 10.000,00
3	05/09/2025	05/09/2025	PINTURA INTERNA	R\$ 6.000,00
4	20/09/2025	20/09/2025	PINTURA INTERNA	R\$ 2.500,00
5	20/10/2025	20/10/2025	PINTURA INTERNA	R\$ 3.000,00
6	05/12/2025	05/12/2025	PINTURA INTERNA	R\$ 3.000,00
7	20/12/2025	20/12/2025	PINTURA INTERNA	R\$ 3.000,00
8	20/02/2026	20/02/2026	PINTURA INTERNA	R\$ 7.500,00

GILMAR ALMEIDA PORTUGAL

RUA LÍRIO DO AMANHÃ, L OTE 2 Q 23, N° 85 VALE DOS CRISTAIS

Contrato #25 - GS FUROS

Descrição:	FUROS EM VIGAS		
Valor Global:	R\$ 1.385,00	Executado Total:	R\$ 1.385,00
Status:	CONCLUÍDO	Saldo:	R\$ 0,00
Período:	01/07/2025 a 31/12/2025	% Executado:	100.0%

ID	Data Medição	Dt. Pagto	Referência	Valor
1	20/11/2025	20/11/2025	FUROS SPA	R\$ 555,00
2	20/02/2026	20/02/2026	FUROS SPA	R\$ 830,00